

ANEXO 04

CONSOLIDADO DE EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN A NIVEL DE EJECUCIÓN AL 31 DICIEMBRE 2019 - CULMINADOS

PLIEGO : 455 GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA

UNIDAD EJECUTORA : 00 SEDE MOQUEGUA, SUB GERENCIA DE OBRAS

ITEM	CODIGO SNIP	UBICACIÓN		NOMBRE DE PROYECTO /ACTIVIDAD	PRESUPUESTO TOTAL DEL PIP	ASIGNACIÓN 2019		TOTAL ACUMULADO A DICIEMBRE DEL 2019				FECHA CULMINACION REAL	RESIDENTE DE OBRA	INSPECTOR DE OBRA	ESTADO 2019
		PROVINCIA	DNPP			PIA 2019	PIM 2019	AVANCE FISICO		AVANCE FINANCIERO					
								S/.	%	S/.	%				
1	54281	MCAL NIETO	2064166	Construcción de la Carretera San Cristobal - Empalme a la Carretera Departamental MO - 104 en la Progresiva 39 + 420, Provincia Mariscal Nieto, Región Moquegua	20,915,518.09	0	132,000	16,788,111.78	96.50	20,410,733.17	97.59	2-Oct-18	ING. JORGE SANDRO VALDIVIA CONCHA, CIP 135870	ING. JUSTINO EUGENIO NINA FERIA, CIP 57432	CULMINADO 2018 INF FINAL
2	11205	GRAL SANCHEZ CERRO	2022049	Construcción Infraestructura de Riego Represa Chirimayuni distrito de Chojata y Lloque Provincia General Sánchez Cerro Región Moquegua	31,602,147.32	0	39,334	30,812,093.64	97.50	31,140,755.97	98.54	30-Ago-14	ING. JORGE SANDRO VALDIVIA CONCHA, CIP 135870	ING. ANGEL GALLEGOS HUAMAN	CULMINADO 2018 INF FINAL
3	69680	GRAL SANCHEZ CERRO	2115083	Mejoramiento del Servicio Educativo de la IE José Manuel Ubalde Zeballos del CP de Quinsachata, distrito de Ubinas, Provincia General Sánchez Cerro, Región Moquegua	5,528,866.38	14,485	14,485	3,821,699.39	82.33	4,934,952.81	89.26	20-Jul-18	ING. JORGE SANDRO VALDIVIA CONCHA, CIP 135870	ARQ. CARMEN PEREZ BENAVIDES, CAP 7826	CULMINADO 2018 INF FINAL
4	36777	GRAL SANCHEZ CERRO	2085566	Mejoramiento de los Servicios del Área de Educación Física en las Instituciones Educativas del Ámbito Rural de La UGEL General Sánchez Cerro de la Región Moquegua	3,535,599.83	0	55,500	1,733,138.24	49.02	2,167,110.57	61.29	31-Dic-13	ING. JORGE SANDRO VALDIVIA CONCHA, CIP 135870	ING. EDWIN EDINSON CARTAGENA QUISPE, CIP 92600	ELABORACIÓN INFORME FINAL
5	71957	MCAL NIETO	2057931	Ampliación y Mejoramiento del Hospital Moquegua; COMP III CAPACITACIÓN	914,547.84	0	176,381	233,032.00	34.66	2,108,539.60	230.56	7-Dic-18	ING. RAFAEL DANTE ROSADO MAMANI, CIP 88595	ING. JOSE FLORES HOLGUIN	CULMINADO 2018 INF FINAL
6	XXX	MCAL NIETO	2430704	Renovación de Muro de Contención; en el(La) IE Luis E. Pinto Sotomayor - Moquegua Distrito de Moquegua, Provincia Mariscal Nieto, Departamento Moquegua	526,266.18	0	496,867	404,491.23	97.48	474,514.60	90.17	17-Jul-19	ING. JHON WILFREDO FERNANDEZ ALAVE, CIP 156347	ING. EDWIN EDISON CARTAGENA QUISPE CIP 92600	CULMINADO 2019 - INF FINAL
7	XXX	ILO	2441358	Creación de una Zona Forestal con Fines de Protección de Suelo y Medio Ambiente en el Sector Pampa Inalámbrica -PROMUVI I, Distrito de El Algarrobal - Provincia de Ilo - Departamento de Moquegua	1,025,564.26	0	1,025,565	876,891.57	100.00	1,000,560.67	97.56	16-Dic-19	ING. AGRO. MARCIAL RICARDO PINEDO DAVILA, CIP 160882	ING. MANUEL ERNESTO SIMBAÑA MERINO CIP 27119,	EN EJECUCIÓN - 2019 - CULMINADO