

ANEXO 01

CONSOLIDADO DE EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN A NIVEL DE EJECUCIÓN AL 31 DICIEMBRE 2019

PLIEGO : 455 GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA

UNIDAD EJECUTORA : 00 SEDE MOQUEGUA, SUB GERENCIA DE OBRAS

ITEM	CODIGO SNIP	UBICACIÓN		NOMBRE DE PROYECTO /ACTIVIDAD	PRESUPUESTO TOTAL DEL PIP	ASIGNACIÓN 2019		TOTAL ACUMULADO A DICIEMBRE DEL 2019				RESIDENTE DE OBRA	INSPECTOR DE OBRA	ESTADO 2019
		PROVINCIA	DNPP			PIA 2019	PIM 2019	AVANCE FISICO		AVANCE FINANCIERO				
								S/.	%	S/.	%			
1	86159	MCAL NIETO	2109460	Mejoramiento e Implementación de la Infraestructura del Instituto Superior Tecnológico José Carlos Mariátegui, Distrito de Samegua, Provincia Mariscal Nieto, Región Moquegua.	67,412,671.56	8,089,520	7,822,085	50,358,690.73	82.68	56,710,518.60	84.12	ING. ROBERTO ESTEBAN NINA GARCIA, CIP 139696	ARQ. FREDY PORFIDIO NIEBLES CUAYLA	EN EJECUCIÓN
2	73270	MCAL NIETO	2062583	Mejoramiento de la Capacidad Operativa de la XXI Comandancia Departamental de Bomberos de la Región Moquegua	9,612,486.79	1,965,741	1,114,973	6,716,070.74	80.64	8,236,412.14	85.68	ING. RAFAEL DANTE ROSADO MAMANI CIP 88595	ING. ERLY VICTORIANO CATAORA PEÑALOZA	EN EJECUCIÓN
3	67015	MCAL NIETO	2107787	Mejoramiento del Servicio Educativo en el Centro de Educación Básica Alternativa Corazón de María del Centro Poblado San Antonio, Distrito de Moquegua, Provincia Mariscal Nieto, Región Moquegua	7,151,634.66	0	680,607	4,792,324.65	89.33	6,417,332.11	89.73	ING. GINA TANIA QUESADA MONTES, CIP 85936	ARQ. CARMEN PEREZ BENAVIDES, CAP 7826	EN EJECUCIÓN
4	140805	MCAL NIETO	2160742	Ampliación y Mejoramiento del Servicio Educativo en la Institución Educativa N° 43181 Señor de los Milagros del Centro Poblado de Chen Chen, Distrito de Moquegua, Provincia Mariscal Nieto, Región Moquegua	20,773,940.81	1,838,737	1,708,543	17,606,874.96	97.67	21,444,147.54	103.23	ING. JUAN CARLOS CHOQUEGONZA CHOQUEGONZA, CIP 155346	ING. YAIL KARINA PARI APAZA CIP 193805	EN EJECUCIÓN
5	72437	MULTIPROVINCIAL	2177187	Construcción de la Carretera a Nivel de Trocha Carrozable, Ruta Tramo Quinistaquillas EMP MO-100 (Chimpapampa)-Yaragua-Yojo Emp. MO-102 (Cuchumbaya), de los Distritos de Quinistaquillas-Cuchumbaya de la Prov. Gral Sánchez Cerro – Mcal Nieto Región Moquegua	46,733,830.73	1,925,110	8,523,645	29,130,727.61	76.86	37,220,712.28	79.64	ING. HERBERT JESUS RAMOS CHECCLLO, CIP 87133, JEFE PROYECTO		EN EJECUCIÓN
	72437		2177187	COMPONENTE: CONSTRUCCION DE VÍA LAJTOGEN - SAN PEDRO (KM 15+230 AL KM 21+625), TRAMO 03.	10,142,165.51	0	64,000	7,910,117.24	107.34	7,536,717.41	74.31	ING. RENE JHONSON FLORES MAMANI CIP 145189	ING. JUSTINO EUGENIO NINA FERIA CIP 57432	EN EJECUCIÓN
	72437		2177187	COMPONENTE: CONSTRUCCIÓN DE VÍA YOJO - YARAGUA (DEL KM 0+00 AL KM 09+120) TRAMO 01	25,985,695.46	0	2,771,398	12,931,416.84	59.65	20,455,225.21	78.72	ING. HERBERT JESUS RAMOS CHECCLLO, CIP 87133	ING. JUSTINO EUGENIO NINA FERIA CIP 57432	EN EJECUCIÓN
	72437		2177187	COMPONENTE: CONSTRUCCIÓN DE VÍA YARAGUA - SAN PEDRO (DEL KM 09+120 AL KM 15+230) TRAMO 02	7,798,930.55	0	985,478	6,606,088.88	101.44	7,131,384.86	91.44	ING. RENE JHONSON FLORES MAMANI CIP 145189	ING. JUSTINO EUGENIO NINA FERIA CIP 57432	EN EJECUCIÓN
	72437		2177187	COMPONENTE: MEJORAMIENTO DE VÍA PUENTE RIO TAMBO - CHIMPAPAMPA (DEL KM 21+625 AL KM 26+514.89) TRAMO 04	2,807,039.21	0	257,034	1,683,104.65	71.98	2,097,384.80	74.72	ING. RENE JHONSON FLORES MAMANI CIP 145189	ING. JUSTINO EUGENIO NINA FERIA CIP 57432	EN EJECUCIÓN
6	57613	MCAL NIETO	2188230	Mejoramiento del Servicio Educativo de la Institución Educativa Modelo San Antonio del Centro Poblado San Antonio, Distrito de Moquegua, Provincia de Mariscal Nieto, Región Moquegua	34,995,118.16	3,793,880	7,392,764	21,421,560.94	69.86	35,698,016.65	102.01	ING. JOSE RAÚL CALDERON COPA, CIP 155345	ING. ERLY VICTORIANO CATAORA PEÑALOZA CIP 80696	EN EJECUCIÓN
7	229412	MCAL NIETO	2164210	Creación e Implementación de la Casa Hogar (CAR) para niñas y niños de 6 a 12 Años en Situación de Abandono y Riesgo Social de la Región Moquegua	6,609,253.35	0	1,330,278	2,823,756.03	50.95	5,410,731.27	81.87	ING. GINA TANIA QUESADA MONTES, CIP 85936	ARQ. CARMEN PEREZ BENAVIDES	EN EJECUCIÓN

ANEXO 01

CONSOLIDADO DE EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN A NIVEL DE EJECUCIÓN AL 31 DICIEMBRE 2019

PLIEGO : 455 GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA

UNIDAD EJECUTORA : 00 SEDE MOQUEGUA, SUB GERENCIA DE OBRAS

ITEM	CODIGO SNIP	UBICACIÓN		NOMBRE DE PROYECTO /ACTIVIDAD	PRESUPUESTO TOTAL DEL PIP	ASIGNACIÓN 2019		TOTAL ACUMULADO A DICIEMBRE DEL 2019				RESIDENTE DE OBRA	INSPECTOR DE OBRA	ESTADO 2019
		PROVINCIA	DNPP			PIA 2019	PIM 2019	AVANCE FISICO		AVANCE FINANCIERO				
								S/.	%	S/.	%			
8	245478	MULTIPROVINCIAL	2167234	Instalación y Mejoramiento de Cobertura Liviana como Medida de Protección a la Radiación UV en las Instituciones Educativas de Educación Básica Regular del Nivel SECUNDARIO bajo la Jurisdicción de la UGEL Mariscal Nieto en la Región Moquegua	11,965,523.00	6,696,773	3,135,667	5,130,489.59	51.59	6,770,533.77	56.58	ARQ. LIMBER JHON CERVANTES MAMANI, CAP N° 9284	ING. EDWIN EDINSON CARTAGENA QUISPE, CIP 92600	EN EJECUCIÓN
9	246874	MULTIPROVINCIAL	2167353	Instalación y Mejoramiento de Cobertura Liviana como Medida de Protección a la Radiación UV en las Instituciones Educativas de Educación Básica Regular del Nivel INICIAL bajo la Jurisdicción de la UGEL Mariscal Nieto en la Región Moquegua	5,968,070.66	0	288,751	3,597,723.63	80.29	5,246,214.21	87.90	ARQ. LIMBER JHON CERVANTES MAMANI, CAP N° 9284	ING. EDWIN EDINSON CARTAGENA QUISPE, CIP 92600,	EN EJECUCIÓN
10	242522	MULTIPROVINCIAL	2166590	Instalación y Mejoramiento de Cobertura Liviana Como Medida de Protección de la Radiación UV en las Instituciones Educativas de Educación Básica Regular del Nivel PRIMARIA Bajo la Jurisdicción de la UGEL Mariscal Nieto Región Moquegua	10,360,039.00	4,000,000	3,457,494	1,730,595.87	20.75	3,108,286.05	30.00	ING. JEAN CARLO ATENCIO BAUTISTA, CIP 81894	ING. EDWIN EDINSON CARTAGENA QUISPE, CIP 92600	EN EJECUCIÓN - 2019
11	345237	MCAL NIETO	2306479	Mejoramiento del Servicio Educativo en la Institución Educativa N° 370 del Centro Poblado Chen Chen, Provincia De Mariscal Nieto, Distrito de Moquegua, Región Moquegua	6,063,453.74	0	1,101,109	0.00	0.00	725,674.93	11.97	ING. MARIA TINADO MALDONADO, CIP 114382	ING. ANGEL GALLEGOS HUAMAN, 48823	EN EJECUCIÓN - 2019
12	345230	MCAL NIETO	2306471	Mejoramiento del Servicio Educativo en la Institución Educativa Inicial N° 368, Jesús de Nazareth, Centro Poblado Menor San Antonio, Provincia de Mariscal Nieto, Región Moquegua	2,348,921.31	0	500,000	0.00	0.00	118,743.94	5.06	ING. RAFAEL JHON HINOJOSA ZEBALLOS CIP 202829	ING. YAIL KARINA PARI APAZA CIP 193805	EN EJECUCIÓN - 2019
13		ILO	2441358	Creación de una Zona Forestal con Fines de Protección de Suelo y Medio Ambiente en el Sector Pampa Inalámbrica -PROMUVI I, Distrito de El Algarrobal - Provincia de Ilo - Departamento de Moquegua	1,025,564.26	0	1,025,565	876,891.57	100.00	1,000,560.67	97.56	ING. AGRO. MARCIAL RICARDO PINEDO DAVILA, CIP 160882	ING. MANUEL ERNESTO SIMBAÑA MERINO CIP 27119,	EN EJECUCIÓN - 2019 - CULMINADO
14	345224	MCAL NIETO	2306464	Mejoramiento del Servicio Educativo en la Institución Educativa N° 367 - San Carlos del Centro Poblado San Antonio, Provincia de Mariscal Nieto, Distrito de Moquegua, Región Moquegua	3,040,862.87	0	660,155	0.00	0.00	211,861.22	6.97	ING. CESAR AUGUSTO LUQUE PEREZ, CIP 73799	ING. KAREN GIOVANA DELGADO CORASI,	EN EJECUCIÓN - 2019
15	329083	MCAL NIETO	2287238	Mejoramiento del Servicio de la Institución Educativa Inicial N° 365 de la Asociación de Vivienda Villa Ingeniería, Distrito de Samegua, Provincia Mariscal Nieto - Moquegua	1,778,107.40	0	593,373	92,225.15	8.05	437,590.06	24.61	ING. LUCIA PAULA COLQUE JARA, CIP	ING. WILBERTH A. CHAMBILLA CCOSI, CIP 117527	EN EJECUCIÓN - 2019
16	383071	MCAL NIETO	2344539	Mejoramiento del Servicio Educativo en la I.E. Inicial N 372, en la Asociación de Vivienda los Tunales, Centro Poblado de Chen Chen, Distrito de Moquegua, Provincia de Mariscal Nieto - Departamento de Moquegua	3,122,761.88	0	1,159,739	393,771.71	15.33	1,037,330.23	33.22	ING. JUAN CARLOS CHOQUEGONZA CHOQUEGONZA, CIP 155346	ING. VIDAL QUISPE LLANQUE, CIP 119954	EN EJECUCIÓN - 2019

ANEXO 01

CONSOLIDADO DE EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN A NIVEL DE EJECUCIÓN AL 31 DICIEMBRE 2019

PLIEGO : 455 GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA

UNIDAD EJECUTORA : 00 SEDE MOQUEGUA, SUB GERENCIA DE OBRAS

ITEM	CODIGO SNIP	UBICACIÓN		NOMBRE DE PROYECTO /ACTIVIDAD	PRESUPUESTO TOTAL DEL PIP	ASIGNACIÓN 2019		TOTAL ACUMULADO A DICIEMBRE DEL 2019				RESIDENTE DE OBRA	INSPECTOR DE OBRA	ESTADO 2019
		PROVINCIA	DNPP			PIA 2019	PIM 2019	AVANCE FISICO		AVANCE FINANCIERO				
								S/.	%	S/.	%			
17	383056	MCAL NIETO	2344524	Mejoramiento del Servicio Educativo en la I.E. Inicial N 373, en la Asociación de Vivienda Cruz el Siglo, Centro Poblado de Chen Chen, Distrito de Moquegua, Provincia de Mariscal Nieto - Departamento Moquegua	3,272,166.64	0	632,577	104,055.16	3.88	364,002.63	11.12	ING. AUDAM TORRES MAMANI, CIP 126901	ING. KAREN GIOVANA DELGADO CORASI, CIP 128610	EN EJECUCIÓN - 2019
18	41990	MCAL NIETO	2112687	Construcción del Almacén Especializado de Medicamentos, Insumos y Drogas de la Dirección Regional de Salud de Moquegua	7,904,362.56	0	531,572	244,198.75	3.59	390,821.50	4.94	ING. ROBERTO ESTEBAN NINA GARCIA, CIP 139696	ING. EDWIN EDISON CARTAGENA QUISPE CIP 92600	EN EJECUCIÓN - 2019
19	360220	GRAL SANCHEZ CERRO	2323325	Mejoramiento del Canal de Riego Pucara en el Sector de Pachas, Distrito de Chojata - General Sánchez Cerro - Moquegua	757,591.49	0	360,000	137,627.27	22.07	314,820.86	41.56	ING. ROGER QUISPE MAMANI, CIP 110468	ING. JENNIFER MIRELLA LLERENA SOTO, CIP 131437	EN EJECUCIÓN 2019 - CONVENIO
20		GRAL SANCHEZ CERRO	2451879	Mejoramiento del Servicio de Riego en el Sector Puquio -Tactapata, de la Comunidad Campesina de Lloque del Distrito de Lloque - Provincia de General Sánchez Cerro - Departamento de Moquegua. CANAL JACHA LOGENCATA Y TASSATA	1,022,064.05	0	381,642	100,682.29	12.67	284,621.73	27.85	ING. RUFINO TIBURCIO ADUVIRE CAUSA	ING. YESSENIA G. VENTURA ASCONA, CIP 136467	EN EJECUCIÓN 2019 - CONVENIO
21		GRAL SANCHEZ CERRO	2396370	Ampliación del Sistema de Agua Potable para Consumo Humano y Mejoramiento de Saneamiento Rural en la Localidad de Quinsachata, Centro Poblado de Centro Cochani - Distrito de Ubinas - Provincia de General Sánchez Cerro - Región Moquegua	1,189,215.82	0	400,000	313,930.78	32.07	383,686.00	32.26	ING. WILLY GEANNES CALSINA CALCINA, CIP 150382	ING. YESSENIA G. VENTURA ASCONA, CIP 136467	EN EJECUCIÓN 2019 - CONVENIO
22	236090	MULTIPROVINCIAL	2249822	Mejoramiento de los Servicios Educativos de los Programas de Intervención Temprana-PRITE- de las Localidades de Moquegua e Ilo de la Región Moquegua	3,368,193.07	0.00	1,010,457.00	0.00	0.00	4,800.00	0.14	ING. FRANCO FELICIANO CHAMBILLA		POR INICIAR EJECUCIÓN - CONTRATA
23	329114	MCAL NIETO	2287277	Mejoramiento del Servicio Educativo de la I.E.I. N 357 Comité N° 12 del Distrito de Samegua, Provincia Mariscal Nieto, Región Moquegua	5,227,257.49	1,534,045.00	1,568,177.00	0.00	0.00	46,652.13	0.89	ING. FRANCO FELICIANO CHAMBILLA		POR INICIAR EJECUCIÓN - CONTRATA