

ANEXO 02

CONSOLIDADO DE EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN IOARs A NIVEL DE EJECUCIÓN AL 31 DICIEMBRE 2019 - IOARs

PLIEGO : 455 GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA

UNIDAD EJECUTORA : 00 SEDE MOQUEGUA, SUB GERENCIA DE OBRAS

ITEM	CODIGO SNIP	UBICACIÓN		NOMBRE DE PROYECTO /ACTIVIDAD	PRESUPUESTO TOTAL DEL PIP	ASIGNACIÓN 2019		TOTAL ACUMULADO A DICIEMBRE DEL 2019				RESIDENTE DE OBRA	INSPECTOR DE OBRA	ESTADO 2019
		PROVINCIA	DNPP			PIA 2019	PIM 2019	AVANCE FISICO		AVANCE FINANCIERO				
								S/.	%	S/.	%			
IOARs ATENCIÓN AL D.S. N° 264-2019-EF, FTE FTO. FONDES														
1		MCAL NIETO	2442177	Reparación de Bocatoma y Canal de Riego; en el(La) Molle - Comisión de Regantes la Rinconada, Distrito de Moquegua, Provincia Mariscal Nieto Departamento Moquegua	507,207.55	0	516,086	0.00	0.00	26,653.50	5.25	ING. CESAR BRADY OBANDO PLANTAROSA CIP 64828		POR INICIAR - 2019 CONTRATA - IOAR
2		MCAL NIETO	2442304	Reparación de Bocatoma y Canal de Riego; en el(La) Sector Alfalfares Comisión de Regantes Santa Rosa, Distrito de Moquegua, Provincia Mariscal Nieto, Departamento Moquegua	364,727.61	0	364,730	0.00	0.00	16,045.43	4.40	ING. SIMON ORDOÑO PAURO, CIP	ING. TEODOCIO RICARDO HUACHO CUAYLA, CIP 122660	POR INICIAR 2019 - IOAR
3		MCAL NIETO	2442401	Reparación de Canal de Riego; en el(La) Sector Chimba Baja-Comisión de Regantes Santa Rosa, Distrito de Moquegua, Provincia Mariscal Nieto, Departamento Moquegua	193,982.50	0	360,056	0.00	0.00	1,221.00	0.63	ING. SIMON ORDOÑO PAURO, CIP	ING. TEODOCIO RICARDO HUACHO CUAYLA, CIP 122660	POR INICIAR 2019 - IOAR
4		MCAL NIETO	2442365	Reparación de Canal de Riego; en el(La) Sector Yaravico Alto - Comisión de Regantes Santa Rosa, Distrito de Moquegua, Provincia Mariscal Nieto Departamento Moquegua	243,619.17	0	243,620	137,233.21	71.72	198,033.76	81.29	ING. EVER WALTER CLAROS CALLO, CIP 119901	ING. TEODOCIO RICARDO HUACHO CUAYLA, CIP 122660	EN EJECUCIÓN - 2019 - IOAR
5		MCAL NIETO	2442214	Reparación de Bocatoma y Canal de Riego; en el(La) Sector Ríos y Flores de la Comisión de Regantes la Rinconada, Distrito de Moquegua Provincia Mariscal Nieto, Departamento Moquegua	209,355.13	0	209,410	81,543.94	52.97	175,716.60	83.93	ING. ROLANDO ISIDRO TUMI FLORES CIP 66472	ING. YAIL KARINA PARI APAZA, CIP 193805	EN EJECUCIÓN - 2019 - IOAR
6		MCAL NIETO	2442308	Reparación de Bocatoma y Canal de Riego; en el(La) Sector Exlembur - Comisión de Regantes Santa Rosa, Distrito de Moquegua, Provincia Mariscal Nieto, Departamento Moquegua	191,027.21	0	208,021	140,050.37	95.98	171,312.32	89.68	ING. RAFAEL DANTE ROSADO MAMANI, CIP 88595	ING. JORGE MIGUEL ORDOÑEZ HUAMANI, CIP 104843	EN EJECUCIÓN - 2019 - IOAR
7		MCAL NIETO	2442348	Reparación de Canal de Riego, en el (La) Sector los Frayles. Comisión de Regantes Omo, Distrito De Moquegua, Provincia Mariscal Nieto, Departamento De Moquegua	107,753.32	0	137,194	0.00	0.00	47,380.62	43.97	ING. JHON WILFREDO FERNANDEZ ALAVE, CIP 156347	ING. WILBERTH A. CHAMBILLA CCOSI, CIP 117527	EN EJECUCIÓN - 2019 - IOAR
8		MCAL NIETO	2442279	Reparación de Bocatoma; en el(La) Sector Pacae - Sistema de Riego de la Comisión de Regantes la Rinconada, Distrito de Moquegua Provincia Mariscal Nieto, Departamento Moquegua	100,644.19	0	100,645	140,050.37	177.42	171,312.32	170.22	ING. ROGER ANAGUA MACHACA CIP 101660	ING. YAIL KARINA PARI APAZA, CIP 193805	EN EJECUCIÓN - 2019 - IOAR
9		MCAL NIETO	2442288	Reparación de Bocatoma; en el (La) Sector Yaguay - de la Comisión de Regantes de Estuquiña de la Junta de Usuarios del Distrito de Riego de Moquegua, Distrito de Moquegua, Provincia Mariscal Nieto, Departamento Moquegua	84,595.78	0	84,982	0.00	0.00	6,557.00	7.75	ING. ROGER ANAGUA MACHACA CIP 101660	ING. ROYCER CASMIRO, CUAYLA CORDOVA	POR INICIAR 2019 - IOAR

ANEXO 02

CONSOLIDADO DE EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN IOARs A NIVEL DE EJECUCIÓN AL 31 DICIEMBRE 2019 - IOARs

PLIEGO : 455 GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA

UNIDAD EJECUTORA : 00 SEDE MOQUEGUA, SUB GERENCIA DE OBRAS

ITEM	CODIGO SNIP	UBICACIÓN		NOMBRE DE PROYECTO /ACTIVIDAD	PRESUPUESTO TOTAL DEL PIP	ASIGNACIÓN 2019		TOTAL ACUMULADO A DICIEMBRE DEL 2019				RESIDENTE DE OBRA	INSPECTOR DE OBRA	ESTADO 2019
		PROVINCIA	DNPP			PIA 2019	PIM 2019	AVANCE FISICO		AVANCE FINANCIERO				
								S/.	%	S/.	%			
10		MCAL NIETO	2441741	Reparación de Bocatoma y Canal de Riego; en el(La) Sistema de Riego Sector Santo Domingo Distrito de Moquegua, Provincia Mariscal Nieto Departamento Moquegua	114,550.68	0	114,551	0.00	0.00	83,889.14	73.23	ING. ROGER ANAGUA MACHACA CIP 101660	ING. WILBERTH A. CHAMBILLA CCSI CIP 117527	EN EJECUCIÓN - 2019 - IOAR
11		MCAL NIETO	2446261	Reparación de Bocatoma; en El(La) Canal Echevarria, Sistema de Riego de la Comisión de Regantes de Santa, Rosa Distrito de Moquegua Provincia Mariscal Nieto, Departamento Moquegua	228,145.18	0	229,346	66,014.30	34.72	167,703.89	73.51	ING. EDWIN EDUARDO FRANCO FLORES	ING. WILBERTH A. CHAMBILLA CCSI CIP 117527	EN EJECUCIÓN - 2019 - IOAR
12		MCAL NIETO	2446846	Reparación de Bocatoma y Canal de Riego, en el(La) Sector Samegua de la Comisión De Regantes de Alto Moquegua, Distrito de Samegua, Provincia Mariscal Nieto, Departamento Moquegua	655,212.53	0	680,262	0.00	0.00	23,184.00	3.54	ING. CESAR BRADY OBANDO PLANTAROSA CIP 64828		POR INICIAR - 2019 CONTRATA - IOAR
13		MCAL NIETO	2447151	Reparación de Bocatoma y Canal de Riego; en el(La) Sector Chirilo de la Comisión de Regantes de Alto Moquegua, Distrito de Samegua, Provincia Mariscal Nieto, Departamento Moquegua	142,486.84	0	142,487	91,308.06	72.38	97,271.96	68.27	ING. HUBER WALTER CUAYLA TICONA, CIP 174621	ING. JACKELINE KATY ZAPATA TITO, CIP 111303	EN EJECUCIÓN - 2019 - IOAR
14		MCAL NIETO	2446723	Reparación de Defensa Ribereña; en el(La) Sector Puente el Conde Aguas Arriba, Comisión de Regantes la Rinconada Distrito de Moquegua Provincia Mariscal Nieto, Departamento Moquegua	993,206.66	0	993,207	0.00	0.00	66,564.09	6.70	ING. EVERTH CANAL PONCE, CIP 96259	ING. MARIO FERNANDO VIZCARRA CONDE, CIP 129342	POR INICIAR 2019 - IOAR
15		MCAL NIETO	2448434	Reparación de Bocatoma; en el(La) Sector Yaragua, de la Comisión de Regantes de Yaragua Distrito de Quinistaquillas, Provincia General Sánchez Cerro. Departamento Moquegua	454,980.24	0	454,981	282,862.41	74.60	399,583.74	87.82	ING. FLORO CONDORI COSI, CIP 201584	ING. VIDAL QUISPE LLANQUE, CIP 119954	EN EJECUCIÓN - 2019 - IOAR
16		GRAL SANCHEZ CERRO	2448675	Reparación de Bocatoma y Canal de Riego; en el(La) Sector Quebrada del Volcán de la Comisión de Regantes de Quinistaquillas, Distrito de Quinistaquillas, Provincia General Sánchez Cerro Departamento Moquegua	811,299.57	0	811,300	160,494.35	22.43	361,003.22	44.50	ING. OLFER BENITO RAMOS ROJAS, CIP 70078	ING. VIDAL QUISPE LLANQUE, CIP 119954	EN EJECUCIÓN - 2019 - IOAR
17		GRAL SANCHEZ CERRO	2448668	Reparación de Puente; en el(La) Sector Chaclaca - Los Molles - Coalaque, Distrito de Coalaque, Provincia General Sánchez Cerro, Departamento Moquegua	143,942.72	0	143,965	119,894.14	98.29	131,754.17	91.53	ING. ARMANDO ADOLFO RIVERA AYHUASI, CIP 169564	ING. YESSSENIA GYTSEL VENTURA ASCONA, CIP	EN EJECUCIÓN - 2019 - IOAR
18		GRAL SANCHEZ CERRO	2448445	Reparación de Canal de Riego; en el(La) Sector las Huertas, Comisión de Regantes de Ronjadero - Coalaque, Anexo de Ronjadero, Distrito de Coalaque, Provincia General Sánchez Cerro, Departamento Moquegua	113,755.90	0	113,767	51,805.45	53.74	65,356.89	57.45	ING. ARMANDO ADOLFO RIVERA AYHUASI, CIP 169564	ING. YESSSENIA GYTSEL VENTURA ASCONA, CIP	EN EJECUCIÓN - 2019 - IOAR

ANEXO 02

CONSOLIDADO DE EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN IOARs A NIVEL DE EJECUCIÓN AL 31 DICIEMBRE 2019 - IOARs

PLIEGO : 455 GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA

UNIDAD EJECUTORA : 00 SEDE MOQUEGUA, SUB GERENCIA DE OBRAS

ITEM	CODIGO SNIP	UBICACIÓN		NOMBRE DE PROYECTO /ACTIVIDAD	PRESUPUESTO TOTAL DEL PIP	ASIGNACIÓN 2019		TOTAL ACUMULADO A DICIEMBRE DEL 2019				RESIDENTE DE OBRA	INSPECTOR DE OBRA	ESTADO 2019
		PROVINCIA	DNPP			PIA 2019	PIM 2019	AVANCE FISICO		AVANCE FINANCIERO				
								S/.	%	S/.	%			
19		GRAL SANCHEZ CERRO	2448662	Reparación de Canal de Riego; en el(La) Sector Mayuhuayu, Comisión de Regantes de Estanque, Anexo el Estanque, Distrito de Coalaque, Provincia General Sánchez Cerro, Departamento Moquegua	113,240.73	0	113,240	94,814.29	98.80	94,814.28	83.73	ING. PABLO CESAR COAYLA FLORES, CIP 159422	ING. JUSTINO EUGENIO NINA FERIA	EN EJECUCIÓN - 2019 - IOAR
20		GRAL SANCHEZ CERRO	2448437	Reparación de Canal de Riego; en el(La) Sector Wuasahuko - Janahua - Escohalla, Comisión de Regantes de Lloque, Localidad de Lloque, Distrito de Lloque, Provincia General Sánchez Cerro, Departamento Moquegua	335,447.49	0	337,655	0.00	0.00	31,130.00	9.28	ING. EDWIN EFRAIN MAMANI AROCUTIPA, CIP 105737	ING. ROYCER C. CUAYLA CORDOVA, CIP 78949	EN EJECUCIÓN - 2019 - IOAR
21		GRAL SANCHEZ CERRO	2448440	Reparación de Canal de Riego; en el(La) Sector Pirano Puquio, Comisión de Regantes de Lloque, Localidad Lloque, Distrito de Lloque, Provincia General Sánchez Cerro, Departamento Moquegua	330,358.52	0	313,722	0.00	0.00	35,735.13	10.82	ING. RICHARD DAVID NINA CABRERA, CIP N° 177739	ING. JACKELINE KATY ZAPATA TITO, CIP 111303	EN EJECUCIÓN - 2019 - IOAR
22		GRAL SANCHEZ CERRO	2448442	Reparación de Canal de Riego; en el(La) Sector Kuchutuma - Pucarumeoc, Comisión de Regantes de Lucco, Anexo de Lucco, Distrito de Lloque, Provincia General Sánchez Cerro, Departamento Moquegua	182,051.13	0	182,052	0.00	0.00	10,020.00	5.50	ING. RICHARD DAVID NINA CABRERA, CIP N° 177739	ING. TEODOCIO RICARDO HUACHO CUAYLA, CIP 122660	EN EJECUCIÓN - 2019 - IOAR
IOARs ATENCIÓN AL D.S. N° 352-2019-EF, FTE FTO. FONDES - SIN PIA 2020														
23		MCAL NIETO	2442201	Reparación de Canal de Riego, Desarenadores de Lodo y Bocatoma; en el(La) Sector Estuquiña de la Comisión de Regantes de Estuquiña, de la Junta de Usuarios del Distrito de Riego Moquegua, Distrito de Moquegua, Provincia Mariscal Nieto, Departamento Moquegua	334,588.00	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00			POR INICIAR 2019 - IOAR
24		MCAL NIETO	2442197	Reparación de Canal de Riego; en El(La) Sector Huaracane de la Comisión de Regantes de Estuquiña, de la Junta de Usuarios del Distrito de Riego, Distrito de Moquegua, Provincia Mariscal Nieto, Departamento Moquegua	277,656.38	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00			POR INICIAR 2019 - IOAR
25		MCAL NIETO	24423119	Reparación de Bocatoma y Canal de Riego; en el(La) Sector Calaluna - Comisión de Regantes Santa Rosa, Distrito De Moquegua, Provincia Mariscal Nieto, Departamento Moquegua	1,638,620.02	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00			POR INICIAR 2019 - IOAR
26		GRAL SANCHEZ CERRO	2455684	Reparación de Línea de Conducción; en el(La) Sector Pucapampa, en la Localidad Arapa, Distrito de Yunga, Provincia General Sánchez Cerro, Departamento Moquegua	173,258.41	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00			POR INICIAR 2019 - IOAR