

EJECUCION DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO 2020

EM	META	ACTIVIDAD	RESOLUCION	PRESUPESTO	ASIGNADO	COMPROMISO	DEVENGADO	SALDO P-D	avance fisico %	OBS	TRIMESTRE DE EJECUCION
1	EJECUCION PRESUPUESTAL ACTIVIDADES SEDE CENTRAL			7,272,936.24	3,707,664.43	2,842,977.81	2,467,943.09	4,804,993.15		CON RESPECTO AL PRESUPUESTO APROBADO	
1.1	ACTIVIDADES DE CONTINUIDAD 2019			478,113.10	463,372.35	466,357.35	436,964.30	41,128.80			
1.1.1	0124	"MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA ANTONIO RAYMONDI DE SANTA CRUZ DE OYO OYO, DISTRITO DE ICHUÑA - SANCHEZ CERRO - MOQUEGUA"	RESOLUCION GERENCIAL 286-2019	24,000.00	11,716.00	12,321.00	11,977.00	11,679.00	100%	CONTINUACION 2019	I
1.1.2	0125	"MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL Y VIAS DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA, DISTRITO DE MOQUEGUA - MARISCAL NIETO - MOQUEGUA"	RESOLUCION GERENCIAL 293-2019	104,700.00	104,391.30	104,623.30	77,427.30	76.70	100%	CONTINUACION 2019	I
1.1.3	0126	"MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO EN LA LOCALIDAD DE ATASPAYA DEL DISTRITO DE CARUMAS - MARISCAL NIETO - MOQUEGUA"	RESOLUCION GERENCIAL -2019	43,413.10	41,263.05	43,413.05	41,580.00	0.05	100%	CONTINUACION 2019	I
1.1.4	0348	"INSTALACION PROVISIONAL DE AULAS PRE FABRICADAS TEMPORALES PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA LOCALIDAD DE AMATA, DISTRITO DE COALAQUE, SANCHEZ CERRO, MOQUEGUA"	RESOLUCION GERENCIAL -2019	306,000.00	306,000.00	306,000.00	306,000.00		100%	CONTINUACION 2019	I
1.2	ACTIVIDADES DE VACACIONES UTILES Y VOLUNTARIADO JUVENIL 2020			1,958,087.37	1,482,277.06	1,476,311.09	1,283,677.42	674,409.95			
1.2.1	0201	"MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y MOBILIARIO ESCOLAR EN LA I.E. 43014 ANGELA BARRIOS DE ESPINOZA DISTRITO DE MOQUEGUA, MARISCAL NIETO, MOQUEGUA"	R.G.G.R. N° 038-2020-GGR/GR.MOQ 22 FNF 2020	510,718.30	377,578.20	351,688.20	344,076.20	159,030.10	100%		I
1.2.2	0202	"MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL COLISEO CERRADO CHEN CHEN DISTRITO DE MOQUEGUA, MARISCAL NIETO, MOQUEGUA"	N° 028-2020-GR. MOQ/GGR-GRI	361,016.33	265,809.95	288,844.95	269,394.95	72,171.38	100%		I
1.2.3	0205	"MANTENIMIENTO MOBILIARIO ESCOLAR DE LA I.E PRITE DISTRITO DE MOQUEGUA, MARISCAL NIETO, MOQUEGUA"	N°026-2019 GR.MOQ/GGR-GRI	73,026.46	62,767.48	62,767.48	59,647.48	10,258.98	100%		I
1.2.4	0222	"MANTENIMIENTO DE LA I.E.I N° 371 DEL CENTRO POBLADO SAN FRANCISCO DISTRITO MOQUEGUA, MARISCAL NIETO, MOQUEGUA"	N°031-2019 GR.MOQ/GGR-GRI	70,483.36	57,843.22	57,858.22	56,043.22	12,625.14	100%	LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES CUYAS METAS SON 201 Y 202, FACILITARON LA PUESTA EN MARCHA DEL PROGRAMA VACACIONES UTILES QUE BENEFICIARON A MAS DE 1500 NIÑOS , TANTO EN EDUCACION Y DEPORTE EN EL DISTRITO DE MOQUEGUA .	I
1.2.5	0223	"MANTENIMIENTO DE LA I.E.I N° 347 DEL CENTRO POBLADO CHEN CHEN DISTRITO MOQUEGUA, MARISCAL NIETO, MOQUEGUA"	N°030-2019 GR.MOQ/GGR-GRI	63,893.25	47,001.58	47,001.58	45,806.33	16,891.67	100%		I
1.2.6	0229	"MANTENIMIENTO DE LA I.E.I N° 375 CENTRO POBLADO CHEN CHEN DISTRITO MOQUEGUA, MARISCAL NIETO, MOQUEGUA"	N°028-2019 GR.MOQ/GGR-GRI	81,600.96	69,396.67	69,547.67	63,175.67	12,053.29	100%		I
1.2.7	0231	"MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MOBILIARIO ESCOLAR EN LA I.E.I N° 354 DISTRITO MOQUEGUA, MARISCAL NIETO, MOQUEGUA"	N°043-2019 GR.MOQ/GGR-GRI	91,830.13	76,376.49	76,256.49	62,193.49	15,573.64	100%	ASI MISMO LAS METAS	I

2

#	META	ACTIVIDAD	RESOLUCION	PRESUPESTO	ASIGNADO	COMPROMISO	DEVENGADO	SALDO P-D	avance fisico %	OBS	TRIMESTRE DE EJECUCION
2.8	0232	"MANTENIMIENTO DE LA I.E. I N° 43001 VALLE DE MOQUEGUA DISTRITO MOQUEGUA, MARISCAL NIETO, MOQUEGUA"	N°035-2019-GR.MOQ/GGR-GRI	86,815.74	81,184.97	81,627.97	61,331.15	5,187.77	100%	201, 202, 205, 222, 223, 229, 231, 232, 258, 259, 288, 291, 299, SIRVIERON PARA DAR PASE AL PROGRAMA DE VOLUNTARIAOD JUVNIL 2020 DICHO PROGRAMA BENEFICIÓ CON PUESTOS DE TRABAJO A 400 ESTUDIANTES DE NIVEL SUPERIOR EN MANO NO CALIFICADA 25 PUESTOS EN MANO CALIFICADA	I
2.9	0258	"MANTENIMIENTO DE LA I.E. LOS ANGELES DEL CENTRO POBLADO LOS ANGELES, DISTRITO MOQUEGUA, MARISCAL NIETO, MOQUEGUA"	N°036-2019-GR.MOQ/GGR-GRI	109,019.52	63,544.20	63,144.20	38,449.20	45,875.32	100%		I
1.10	0259	"MANTENIMIENTO DE LA I.E. I N°152 BELEN, DISTRITO MOQUEGUA, MARISCAL NIETO, MOQUEGUA"	N°037-2019-GR.MOQ/GGR-GRI	151,240.57	108,168.60	107,968.61	62,681.61	43,271.96	100%		I
1.11	0288	"MANTENIMIENTO DE LA I.E. I N° 161 SAGRADO CORAZON DE MARIA, DISTRITO DE MOQUEGUA, MARISCAL NIETO, MOQUEGUA"	N° 040-2020-GR.MOQ/GGR-GRI 14 FEB 2020	84,750.00	66,062.32	66,062.32	62,536.32	18,687.68	100%		I
2.12	0291	"MANTENIMIENTO DEL ALMACÉN CENTRAL DEL PMIPR DE LA SEDE CENTRAL, DISTRITO DE MOQUEGUA, MARISCAL NIETO, MOQUEGUA"	N° 049-2020-GR.MOQ/GGR-GRI 14 FEB 2020	89,135.00	66,160.10	66,160.10	60,789.50	22,974.90	100%		I
2.13	0299	"MANTENIMIENTO DE LA I.E. MARISCAL DOMINGO NIETO, DISTRITO DE MOQUEGUA, MARISCAL NIETO, MOQUEGUA"	N° 043-2020-GR.MOQ/GGR-GRI 14 FEB 2020	184,557.75	140,383.30	137,383.30	97,553.30	47,174.45	80%		II
1.3	ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA EN GENERAL			811,084.59							
1.3.1	424	FICHA TECNICA MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE HOGAR ANCIANOS DEL DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO REGION MOQUEGUA	R.G.R. N°055-2020-GR.MOQ/GGR-GRI	147,061.19					5%	INICIO JULIO 2020	III
1.3.2	456	FICHA TECNICA MANTENIMIENTO DE LA TROCHA CARROZABLE DEL KM 4+227 AL KM 6+409.62 DEL DISTRITO DE CUCHUMBAYA MARISCAL NIETO, REGION MOQUEGUA	R.G.G.R. N° 066-2020-GGR/GR.MOQ	389,500.00					5%	INICIO JULIO 2020	III
1.3.3	408	MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE AREA DE MESA DE PARTES Y ATENCION AL USUARIO EN LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA	R.G.G.R. N° 061-2020-GGR/GR.MOQ	108,751.08					95%		II
1.3.4	459	MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES, CORREDOR CENTRAL, CASA DE FUERZA Y LAVANDERIA DEL HOSPITAL REGIONAL MOQUEGUA	R.G.G.R. N° 115-2020-GGR/GR.MOQ	165,772.32					5%	INICIO JULIO 2020	III

EM	META	ACTIVIDAD	RESOLUCION	PRESUPESTO	ASIGNADO	COMPROMISO	DEVENGADO	SALDO P-D	avance fisico %	OBS	TRIMESTRE DE EJECUCION
1.3	ACTIVIDADES DE EJECUCION ANUAL 2020			4,025,651.18	1,762,015.00	900,308.37	747,281.37	3,125,341.81			
1.3.1	0152	"MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA, LIMPIEZA Y RESGUARDO DE LA SEDE E INSTALACIONES, DISTRITO DE MOQUEGUA, MARISCAL NIETO, MOQUEGUA"	R.G.G.R. N° 011-2020-GGR/GR.MOQ	3,288,678.68	1,578,053.90	720,584.27	630,820.27	2,568,094.41	50%	EJECUCION ANUAL	
1.3.2	0210	PMIPR	N° 27-2020-GR.MOQ/GGR-GRI 20 ene 20	736,972.50	183,961.10	179,725.10	116,461.10	557,247.40	50%	EJECUCION ANUAL	

2