

CONSOLIDADO DE EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN A NIVEL DE EJECUCIÓN - CULMINADOS I TRIMESTRE 2020
 ANEXO 04

ITEM	CODIGO SNIP	UBICACIÓN PROVINCIA	DNPP	NOMBRE DE PROYECTO / ACTIVIDAD	PRESUPUESTO TOTAL DEL PIP	ASIGNACIÓN 2020		TOTAL ACUMULADO A MARZO DEL 2020				FECHA CUMPLACIÓN REAL	RESIDENTE DE OBRA	INSPECTOR DE OBRA	ESTADO 2020
						PIA 2020	PIM 2020	AVANCE FISICO SI.	%	AVANCE FINANCIERO SI.	%				
1	54281	MCAL NIETO	2064166	Construcción de la Carretera San Cristobal - Empalme a la Carretera Departamental MO - 104 en la Progresiva 39 + 420, Provincia Mariscal Nieto, Región Moquegua	20,915,518.09	0	0	16,788,111.78	96.50	20,410,733.17	97.59	2-Oct-18	ING. JORGE SANDRO VALDIVIA CONCHA, CIP 135870	ING. JUSTINO EUGENIO NINA FERRA, CIP 57432	CULMINADO 2018 INF FINAL
2	11205	GRAL. SANCHEZ CERRO	2022049	Construcción Infraestructura de Riego Represa Chirimayuri distrito de Chojata y Loque Provincia General Sanchez Cerro Región Moquegua	31,602,147.32	0	0	30,812,093.64	97.50	31,140,755.97	98.54	30-Ago-14	ING. JORGE SANDRO VALDIVIA CONCHA, CIP 135870	ING. ANGEL GALLEGOS HILAMANI	CULMINADO 2018 INF FINAL
3	69680	GRAL. SANCHEZ CERRO	2115083	Mejoramiento del Servicio Educativo de la IE José Manuel Ubalde Zaballós del CP de Quinsachata, distrito de Ubinas, Provincia General Sánchez Cerro, Región Moquegua	5,528,866.38	0	0	3,821,699.39	82.33	4,334,952.81	89.26	20-Jul-18	ING. JORGE SANDRO VALDIVIA CONCHA, 135870	ARO. CARMEN PEREZ BENAVIDES, CAP 7826	CULMINADO 2018 INF FINAL
4	140895	MCAL NIETO	2160742	Ampliación y Mejoramiento del Servicio Educativo en la Institución Educativa N° 43181 Señor de los Milagros del Centro Poblado de Chen Chen, Distrito de Moquegua, Provincia Mariscal Nieto, Región Moquegua	20,773,940.81	0	0	17,606,874.96	97.67	21,444,147.54	103.23	10-Dic-19	ING. JUAN CARLOS CHOQUEGONZA CHOQUEGONZA, CIP 155346	ING. YALI KARINA PARI APAZA, CIP 193805	CULMINADO 2019 - INF FINAL
5	246874	MCAL NIETO	2167333	Instalación y Mejoramiento de Cobertura LUViana como Medida de Protección a la Radiación UV en las Instituciones Educativas de Educación Básica Regular del Nivel INICIAL bajo la Jurisdicción de la UGEL Mariscal Nieto en la Región Moquegua	5,968,070.66	0	0	3,597,723.63	80.29	5,246,214.21	87.90	23-Nov-19	ARO. LEMBER JHON CERVANTES MAMANI, CAP N° 9284	ING. EDWIN EDISON CARTAGENA	CULMINADO 2019 - INF FINAL
6	36777	GRAL. SANCHEZ CERRO	2085566	Mejoramiento de los Servicios del Área de Educación Física en las Instituciones Educativas del Ambito Rural de La UGEL General Sánchez Cerro de la Región Moquegua	3,535,599.83	0	0	1,733,138.24	49.02	2,167,110.57	61.29	3-Dic-13	ING. JORGE SANDRO VALDIVIA CONCHA, CIP 135870	ING. EDWIN EDISON CARTAGENA	ELABORACION INFORME FINAL PARALIZADO DESDE 31/12/2013 EJECUTADO EX GER. DES. SOCIAL
7	71957	MCAL NIETO	2057931	Ampliación y Mejoramiento del Hospital Moquegua, COMF III CAPACITACION	914,547.84	0	0	233,032.00	34.66	2,108,539.60	230.56	7-Dic-18	ING. RAFAEL DANTE ROSADO MAMANI, CIP 88595	ING. JOSE FLORES HOLGUIN	CULMINADO 2018 INF FINAL
8	XXXX	MCAL NIETO	2430704	Renovación de Muro de Contención, en el(La) IE Luis E. Pinto Sotomayor - Moquegua Distrito de Moquegua, Provincia Mariscal Nieto, Departamento Moquegua	526,266.18	0	0	404,491.23	97.48	474,514.60	90.17	17-Jul-19	ING. JHON WILFREDO FERNANDEZ ALAVE, CIP 156347	ING. EDWIN EDISON CARTAGENA QUISPE, CIP 92800	CULMINADO 2019 - INF FINAL
9		ILO	2441358	Creación de una Zona Forestal con Fines de Protección de Suelo y Medio Ambiente en el Sector Pampa Inalámbrica - PROMUVI I, Distrito de El Algarrobal - Provincia de Ilo - Departamento de Moquegua	1,025,684.26	0	0	876,991.57	100.00	1,000,560.67	97.56	16-Dic-19	ING. AGRO. MARCIAL RICARDO PINEDO DAVALA, CIP 160882	ING. MANUEL ERNESTO SIBABANA MERINO, CIP 27119,	CULMINADO 2019 - INF FINAL

