

**CONSOLIDADO DE EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AL IV TRIMESTRE 2017
EN EJECUCIÓN**

PLIEGO : 455 GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA

UNIDAD EJECUTORA : 00 SEDE MOQUEGUA, SUB GERENCIA DE OBRAS

ITEM	CODIGO SNIP	UBICACIÓN		NOMBRE DE PROYECTO /ACTIVIDAD	PRESUPUESTO TOTAL DEL PIP	ASIGNACIÓN 2017	TOTAL ACUMULADO IV TRIMESTRE 2017				RESIDENTE DE OBRA	INSPECTOR DE OBRA	ESTADO 2017
		PROVINCIA	DISTRITO				AVANCE FISICO		AVANCE FINANCIERO				
							SI.	%	SI.	%			
1	54281	MCAL NIETO	SAN CRISTOBAL	Construcción de la Carretera San Cristobal - Empalme a la Carretera Departamental MO - 104 en la Progresiva 39 + 420, Provincia Mariscal Nieto, Región Moquegua	20,915,518.11	878,686	16,274,926.13	77.81	19,559,806.14	93.52	ING. EDILVER CATAORA GUTIERREZ	ING. YEMEN RONI BEDOYA VERA	EN EJECUCIÓN
2	11205	GRAL SANCHEZ CERRO	CHOJATA, LLOQUE	Construcción Infraestructura de Riego Represa Chirimayuni distrito de Chojata y Lloque Provincia General Sánchez Cerro Región Moquegua	31,602,147.32	270,108	30,812,093.64	97.50	31,140,755.97	98.54	ING. GERMAN VARGAS RAMOS	ING. DORIAN ENRIQUE MELO SARDON	EN EVALUACION TECNICA INFORME FINAL
3	86159	MCAL NIETO	SAMEGUA	Mejoramiento e Implementación de la Infraestructura del Instituto Superior Tecnológico José Carlos Mariátegui, Distrito de Samegua, Provincia Mariscal Nieto, Región Moquegua.	58,032,265.28	8,194,853	29,759,163.42	51.28	40,834,725.51	70.37	ING YANET CUAYLA ALEJO	ING. DORIAN ENRIQUE MELO SARDON	EN EJECUCIÓN
4	71957	MCAL NIETO	MOQUEGUA	Sistema de Utilización en Media Tensión 10 KV para el Suministro de Energía Eléctrica al Hospital de Moquegua, Distrito de Moquegua, Provincia Mariscal Nieto, Región Moquegua	191,217.80	243,718.00	160,541.10	83.96	174,490.98	91.25	ING. RAÚL ALFREDO CARHUAYO ASCENCIO	ING. ELVIS REYNALDO LUIZ ROSADO	EN EJECUCIÓN
5	73270	MCAL NIETO	MOQUEGUA	Mejoramiento de la Capacidad Operativa de la XXI Comandancia Departamental de Bomberos de la Región Moquegua	9,612,486.79	3,400,743	4,042,400.74	42.05	4,833,774.88	50.29	ING. RAUL ALFREDO CARHUAYO ASCENCIO	ING. ELVIS REYNALDO LUIZ ROSADO	EN EJECUCIÓN
6	67015	MCAL NIETO	MOQUEGUA	Mejoramiento del Servicio Educativo en el Centro de Educación Básica Alternativa Corazón de María del Centro Poblado San Antonio, Distrito de Moquegua, Provincia Mariscal Nieto, Región Moquegua	5,774,088.39	603,630	3,906,054.36	80.93	5,495,684.60	95.18	ING. ROBERTO CLAUDIOS PACHECO ONTIVEROS	ING. ELIANA TUMBA VALDIVIA	EN EJECUCIÓN
7	69680	GRAL SANCHEZ CERRO	UBINAS	Mejoramiento del Servicio Educativo de la IE José Manuel Ubalde Zeballos del CP de Quinsachata, distrito de Ubinas, Provincia General Sánchez Cerro, Región Moquegua	5,528,866.38	508,245	2,858,578.86	51.70	4,282,947.85	77.47	ING. ROBERTO CLAUDIO PACHECO ONTIVEROS	ING. ELIANA TUMBA VALDIVIA	EN EJECUCIÓN
8	140805	MCAL NIETO	MOQUEGUA	Ampliación y Mejoramiento del Servicio Educativo en la Institución Educativa N° 43181 Señor de los Milagros del Centro Poblado de Chen Chen, Distrito de Moquegua, Provincia Mariscal Nieto, Región Moquegua	18,231,830.81	2,301,373	10,388,258.87	79.62	16,389,323.40	89.89	ARQ. MARIBEL PATRICIA VELA DELGADO	ING. ALFREDO GREGORIO NINA TINTAYA	EN EJECUCIÓN
9	72437	MULTIPROV.		Construcción de la Carretera a Nivel de Trocha Carrozable, Ruta Tramo Quinistaquillas EMP MO-100 (Chimpapampa)-Yaragua-Yojo Emp. MO-102 (Cuchumbaya), de los Distritos de Quinistaquillas-Cuchumbaya de la Prov. Gral Sánchez Cerro – Mcal Nieto Región Moquegua	31,829,402.78	12,029,864	12,106,052.34	46.96	17,833,556.20	56.03			EN EJECUCIÓN
	72437	GRAL SANCHEZ CERRO	QUINISTAQUILLAS	COMPONENTE: CONSTRUCCION DE VÍA LAJTOGEN - SAN PEDRO (KM 15+230 AL KM 21+625), TRAMO 03.	8,777,133.60	356,913	6,345,128.68	72.29	6,921,928.91	78.86	ING. ANGEL GALLEGOS HUAMAN	ING. YEMEN RONI BEDOYA VERA	PARALIZADO
	72437	MCAL NIETO	CUCHUMBAYA	COMPONENTE: CONSTRUCCIÓN DE VÍA YOJO - YARAGUA (DEL KM 0+00 AL KM 09+120) TRAMO 01	16,903,497.00	7,897,448	2,152,570.15	12.73	5,457,550.23	32.29	ING. FREDDY LOAYZA VALDIVIA	ING. YEMEN RONI BEDOYA VERA	EN EJECUCIÓN
	72437	MCAL NIETO	CUCHUMBAYA	COMPONENTE: CONSTRUCCIÓN DE VÍA YARAGUA - SAN PEDRO (DEL KM 09+120 AL KM 15+230) TRAMO 02	5,400,044.96	5,340,044	2,607,480.64	48.29	4,438,920.84	82.20	ING. ANGEL GALLEGOS HUAMAN	ING. YEMEN RONI BEDOYA VERA	EN EJECUCIÓN



**CONSOLIDADO DE EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AL IV TRIMESTRE 2017
EN EJECUCIÓN**

PLIEGO : 455 GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA

UNIDAD EJECUTORA : 00 SEDE MOQUEGUA, SUB GERENCIA DE OBRAS

ITEM	CODIGO SNIP	UBICACIÓN		NOMBRE DE PROYECTO /ACTIVIDAD	PRESUPUESTO TOTAL DEL PIP	ASIGNACIÓN 2017	TOTAL ACUMULADO IV TRIMESTRE 2017				RESIDENTE DE OBRA	INSPECTOR DE OBRA	ESTADO 2017
		PROVINCIA	DISTRITO				AVANCE FISICO		AVANCE FINANCIERO				
							SI.	%	SI.	%			
	72437	GRAL SANCHEZ CERRO	QUINISTAQUILLAS	COMPONENTE: MEJORAMIENTO DE VÍA PUENTE RIO TAMBO - CHIMPAPAMPA (DEL KM 21+625 AL KM 26+514.89) TRAMO 04	1,608,951.32	1,586,624	1,000,872.87	62.21	1,015,156.22	63.09	ING. ANGEL GALLEGOS HUAMAN	ING. YEMEN RONI BEDOYA VERA	EN EJECUCIÓN
10	57613	MCAL NIETO	MOQUEGUA	Mejoramiento del Servicio Educativo de la Institución Educativa Modelo San Antonio del Centro Poblado San Antonio, Distrito de Moquegua, Provincia de Mariscal Nieto, Región Moquegua	21,418,257.15	4,471,355	10,483,681.82	55.57	23,880,433.44	111.50	ING. EDUARDO FERNANDO MEJIA MEZA	ARQ GLADYS LOIDA RAMIREZ CHARRES	EN EJECUCIÓN
11	229412	MCAL NIETO	MOQUEGUA	Creación e Implementación de la Casa Hogar (CAR) para niñas y niños de 6 a 12 Años en Situación de Abandono y Riesgo Social de la Región Moquegua	3,843,704.46	1,069,858	1,546,026.86	47.86	3,526,517.68	91.75	ING. JOSE RAUL CALDERON COPA	ING. ELIANA TUMBA VALDIVIA	EN EJECUCIÓN
12	245478	MCAL NIETO	MOQUEGUA	Instalación y Mejoramiento de Cobertura Liviana como Medida de Protección a la Radiación UV en las Instituciones Educativas de Educación Básica Regular del Nivel SECUNDARIO bajo la Jurisdicción de la UGEL Mariscal Nieto en la Región Moquegua	11,965,523.00	5,000,000	937,979.49	7.84	2,711,186.68	22.66	ING. ALEJANDRO AMERICO AYALA COCHON	ING. ALFREDO GREGORIO NINA TINTAYA	EN EJECUCIÓN
13	246874	MCAL NIETO	MOQUEGUA	Instalación y Mejoramiento de Cobertura Liviana como Medida de Protección a la Radiación UV en las Instituciones Educativas de Educación Básica Regular del Nivel INICIAL bajo la Jurisdicción de la UGEL Mariscal Nieto en la Región Moquegua	5,758,186.13	4,570,000	986,020.38	17.12	2,056,338.67	35.71	ING. ALEJANDRO AMERICO AYALA COCHON	ING. ALFREDO GREGORIO NINA TINTAYA	EN EJECUCIÓN
14	36777	GRAL SANCHEZ CERRO	VARIOS	Mejoramiento de los Servicios del Área de Educación Física en las Instituciones Educativas del Ámbito Rural de La UGEL General Sánchez Cerro de la Región Moquegua	3,535,599.83	182,168	0.00	0.00	25,985.00	0.73	ING. GERMAN VARGAS RAMOS	ING. DORIAN ENRIQUE MELO SARDON	ELABORACIÓN INFORME FINAL

