

ANEXO N° 01

CONSOLIDADO DE EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AL I TRIMESTRE 2017

PLIEGO : 455 GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA

UNIDAD EJECUTORA : 00 SEDE MOQUEGUA, SUB GERENCIA DE OBRAS

ITEM	CODIGO SNIP	UBICACIÓN PROVINCIA	NOMBRE DE PROYECTO /ACTIVIDAD	PRESUPUESTO TOTAL DEL PIP	ASIGNACIÓN 2017	TOTAL ACUMULADO I TRIMESTRE DEL 2017				RESIDENTE DE OBRA	INSPECTOR DE OBRA	ESTADO 2017
						AVANCE FISICO		AVANCE FINANCIERO				
						S/.	%	S/.	%			
1	5427	MCAL NIETO	Reubicación y Ampliación del Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales de la Ciudad Moquegua	53,103,119.34	793,963	49,323,261.38	94.30	52,257,550.84	99.91	ING. YANET CUAYLA ALEJO	ING. ALFREDO GREGORIO NINA TINTAYA	CON TRANSFERENCIA PROVISIONAL
2	54281	MCAL NIETO	Construcción de la Carretera San Cristobal - Empalme a la Carretera Departamental MO - 104 en la Progresiva 39 + 420, Provincia Mariscal Nieto, Región Moquegua	19,765,363.81	648,686	12,701,820.00	77.30	19,116,238.71	96.66	ING. EDILVER CATAFORA GUTIERREZ	ING. ELIANA TUMBA VALDIVIA	PARALIZADO
3	11205	GRAL SANCHEZ CERRO	Construcción Infraestructura de Riego Represa Chirimayuni distrito de Chojata y Lloque Provincia General Sánchez Cerro Región Moquegua	31,602,147.32	270,108	31,336,688.20	99.16	31,339,318.57	99.17	ING. JOSE AUGUSTO FUENTES BELLIDO	ING. MIGUEL ANGEL PACHECO CUADROS	EN EVALUACION TECNICA INFORME FINAL
4	86159	MCAL NIETO	Mejoramiento e Implementación de la Infraestructura del Instituto Superior Tecnológico José Carlos Mariátegui, Distrito de Samegua, Provincia Mariscal Nieto, Región Moquegua.	43,272,027.53	7,908,673	19,618,703.73	48.96	36,562,164.03	82.85	ING. YANET CUAYLA ALEJO	ING. MIGUEL ANGEL PACHECO CUADROS	EN EJECUCIÓN
5	73270	MCAL NIETO	Mejoramiento de la Capacidad Operativa de la XXI Comandancia Departamental de Bomberos de la Región Moquegua	9,612,486.79	2,961,887	5,291,392.17	55.05	4,556,921.67	47.21	ING. RAUL ALFREDO CARHUAYO ASCENCIO	ING. ELVIS REYNALDO LUIZ ROSADO	EN EJECUCIÓN
6	10802	GRAL SANCHEZ CERRO	Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Agua en el Sistema de Riego Phara en la Localidad de Ubinas, Distrito de Ubinas, Provincia General Sánchez Cerro, Región Moquegua	7,291,925.25	0	4,205,608.73	57.67	7,081,221.46	97.11	ING. JOSE AUGUSTO FUENTES BELLIDO	S / IO	PARALIZADO
7	67015	MCAL NIETO	Mejoramiento del Servicio Educativo en el Centro de Educación Básica Alternativa Corazón de María del Centro Poblado San Antonio, Distrito de Moquegua, Provincia Mariscal Nieto, Región Moquegua	5,774,088.39	0	3,582,069.82	74.22	5,063,770.40	87.70	ING. ROBERTO CLAUDIO PACHECO ONTIVEROS	ING. ELIANA TUMBA VALDIVIA	PARALIZADO
8	69680	GRAL SANCHEZ CERRO	Mejoramiento del Servicio Educativo de la IE José Manuel Ubalde Zeballos del CP de Quinsachata, distrito de Ubinas, Provincia General Sánchez Cerro, Región Moquegua	4,877,982.80	508,245	2,513,954.23	51.54	3,858,917.48	79.11	ING. ROBERTO CLAUDIO PACHECO ONTIVEROS	ING. ELIANA TUMBA VALDIVIA	PARALIZADO
9	140805	MCAL NIETO	Ampliación y Mejoramiento del Servicio Educativo en la Institución Educativa N° 43181 Señor de los Milagros del Centro Poblado de Chen Chen, Distrito de Moquegua, Provincia Mariscal Nieto, Región Moquegua	14,307,863.95	867,373	8,209,385.59	63.42	13,611,469.85	95.13	ARQ. MARIBEL PATRICIA VELA DELGADO	ING. ALFREDO GREGORIO NINA TINTAYA	EN EJECUCIÓN
10	72437		Construcción de la Carretera a Nivel de Trocha Carrozable, Ruta Tramo Quinistaquillas EMP MO-100 (Chimpapampa)-Yaragua-Yoyo Emp. MO-102 (Cuchumbaya), de los Distritos de Quinistaquillas-Cuchumbaya de la Prov. Gral Sánchez Cerro – Mcal Nieto Región Moquegua	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00			PARALIZADO
	72437	MULTIPROVINCIAL	COMPONENTE: TRAMO CONSTRUCCION 3: Lajitogen - San Pedro (KM 15+230 al KM 21+625)	8,777,133.60	29,864	5,211,865.42	78.34	8,758,940.12	99.79	ING. ANGEL GALLEGOS HUAMAN	ING. MIGUEL ANGEL PACHECO CUADROS	PARALIZADO
11	57613	MCAL NIETO	Mejoramiento del Servicio Educativo de la Institución Educativa Modelo San Antonio del Centro Poblado San Antonio, Distrito de Moquegua, Provincia de Mariscal Nieto, Región Moquegua	20,442,502.56	3,599,725	8,505,977.13	48.12	19,443,325.42	95.11	ING. EDUARDO FERNANDO MEJIA MEZA	ARQ. GLADYS LOIDA RAMIREZ CHARRES	EN EJECUCIÓN

ANEXO N° 02

CONSOLIDADO DE EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AL I TRIMESTRE 2017

PLIEGO : 455 GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA

UNIDAD EJECUTORA : 00 SEDE MOQUEGUA, SUB GERENCIA DE OBRAS

ITEM	CODIGO SNIP	UBICACIÓN		NOMBRE DE PROYECTO /ACTIVIDAD	PRESUPUESTO TOTAL DEL PIP	ASIGNACIÓN 2017	TOTAL ACUMULADO I TRIMESTRE DEL 2017				PARALIZACION	RESIDENTE DE OBRA 2013	INSPECTOR DE OBRA 2014	ESTADO 2017
		PROVINCIA					AVANCE FISICO		AVANCE FINANCIERO					
							S/.	%	S/.	%				
1	27290	GRAL SANCHEZ CERRO		Construcción del Sistema de Captación y Derivación de Agua para Uso Agrícola en la Zona de Coline, en el Distrito de Coalaque, Provincia General Sánchez Cerro, Región Moquegua	2,733,829.85	0	773,154.57	28.28	1,953,132.00	71.44	09-ago-10	ING. WILLSON APAZA TORRES	ING. LUIS EFRAIN QUISPE JIMENEZ	PARALIZADO TEMPORAL
2	5825	GRAL SANCHEZ CERRO		Reubicación y Ampliación del Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales del distrito de Omate Provincia General Sanchez Cerro - Region Moquegua	8,105,655.88	0	7,358,947.31	90.79	7,915,665.49	97.66	30-dic-10	ING. WILSON APAZA TORRES	ING. YOBAN EDERHARD SUCAPUCA QUISPE	PARALIZADO TEMPORAL
3	14381	GRAL SANCHEZ CERRO		Mejoramiento Infraestructura de Riego de los Sectores de Matalaque y Candagua distrito de Matalaque, Prov. Gral. Sánchez Cerro, Región Moquegua	1,634,549.53	0	1,288,519.37	78.83	1,617,786.73	98.97	06-jul-11	ING. MACARIO RUFINO FLORES CUAYLA	ING. LEON MAGNO CHAMBILLA GUTIERREZ	PARALIZADO TEMPORAL
4	109644	MCAL NIETO		Fortalecimiento de la Capacidad Operativa de la Oficina de Relaciones Publicas de la sede central del Gobierno Regional Moquegua	315,568.09	0	282,957.00	89.67	308,055.62	97.62	31-dic-10	LIC. GUSTAVO NICHOS SEGURA / ARQ SONIA MENDOZA CUAQUERA	CPC. JUAN HUATA PARILLO	PARALIZADO TEMPORAL
5	229412	MCAL NIETO		Creación e Implementación de la Casa Hogar (CAR) para niñas y niños de 6 a 12 Años en Situación de Abandono y Riesgo Social de la Región Moquegua	3,843,704.46	23,135	1,100,583.14	50.73	2,628,407.86	69.86	19-dic-15	ING. JOSE RAUL CALDERON COPA	ING. ELIANA TUMBA VALDIVIA	PARALIZADO TEMPORAL

